



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
JORGE BASADRE**  
TACNA - PERÚ



# **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE**

## **OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS**

# **RENDICION DE CUENTAS DE LOS 100 DIAS - OBRAS POR CONTRATA**



# **PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2018**

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONTRA EL RIO LOCUMBA Y CINTO SECTOR PUENTE VIEJO, EN EL DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA". CODIGO SNIP: 355062**



**OBJETIVO :** ATENCION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEFICIENTES PARA PREVENCION ANTE POSIBLES INUNDACIONES Y DAÑOS FISICOS A LOS BIENES, MUEBLES E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

**Entidad Contratante :** SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  
**Fuente de financiamiento :** LA ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA DEL COBRE  
**Modalidad :** Ejecución Presupuestaria Indirecta-CONTRATA  
**Sistema de Contratación :** Suma Alzada  
**Contratista :** FK&JJ CONTRATISTA GENERALES S.A.C.  
**Valor Referencial de Obra :** S/. 1'826,471.58 Soles.  
**Monto del Contrato :** S/. 1'756,672.74 Soles.  
**Plazo de Ejecución :** 90 días calendarios  
**Entidad Supervisora :** Municipalidad Jorge Basadre

**FECHA DE INICIO :** 19/10/2018  
**FECHA DE CULMINACION :** 19/01/2019

**AVANCE FISICO :** S/. 1 578,064.54 (89.83%)  
**AVANCE FINANCIERO :** S/. 837,721.00 (47.69%)

**OBSERVACIONES:**

DEBIDO AL FENOMENO CLIMATICO INUSUAL PRESENTADO EL 08 DE FEBRERO DEL 2019, EL MISMO QUE AFECTO LA INFRAESTRUCTURA YA EJECUTADA, LO QUE CONLLEVO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRE **PARALIZADO**, FORMULANDOSE EL REPLANTEO DEL PROYECTO

**FOTOGRAFIAS**



Foto 03 Muro de gavión culminado en cauce río Locumba



Foto 04 Muro de gavión culminado vista lateral

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 461 DEL ANEXO DE PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"**  
**CODIGO SNIP: 376065**



**OBJETIVO:** EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO ES EL DECUADO ACCESO DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL ANEXO DE PIÑAPA Y POBLADOS ALEDAÑOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA.

**COMPONENTE 01:**

INFRAESTRUCTURA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**COMPONENTE 02:**

EQUIPAMIENTO

**Entidad Contratante**

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

**Fuente de financiamiento**

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y P.

**Modalidad**

: Ejecución Presupuestaria Indirecta-CONTRATA

**Sistema de Contratación**

: Suma Alzada

**Contratista**

: CONSORCIO COPERIMAC

Buena Pro

: Adjudicación Simplificada N°001-2018-MPJB 16/10/2018

**Monto del Contrato**

: S/. 1'728,854.92 Soles.

**Adicional de Obra N°01**

: S/. 132,353.64 Soles

**Deductivo Vinculante de obra N°01**

: S/. 9,092.14

**Plazo de Ejecución**

: 210 días calendarios

**Entidad Supervisora**

: CONSORCIO SUPERVISOR DE LOCUMBA

Buena Pro

: Adjudicación Simplificada N°002-2018-MPJB 28/11/2018

**Monto del contrato**

: S/. 54,740.00 Soles

**ADICIONAL N°01**

: RGM N°094-2019-GM/MPJB 10/04/2019

**FECHA DE INICIO** : 25/10/2018

**FECHA DE CULMINACION** : 22/05/2019

**AVANCE FISICO CD+GG** : S/. 548,411.86 Soles (37.48%) ABRIL AÑO 2019

**ESTADO: EN EJECUCION**

**OBSERVACION:**

A LA FECHA SE ENCUENTRA RESUELTO EL CONTRATO CON LA EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR LOCUMBA POR HABER ALCANZADO EL 10%

**FOTOGRAFIAS**



**PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUA POTABLE PARA VILLA LOCUMBA, ALTO LOCUMBA Y PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”**

**CODIGO SNIP : 243629**



**OBJETIVO:**

ADECUADA OFERTA DE AGUA POTABLE PARA LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA VILLA LOCUMBA, ALTO LOCUMBA Y PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, TACNA

Fuente de financiamiento : Convenio n° 268-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU  
Adenda N° 01 al convenio N° 628-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Indirecta-CONTRATA

Sistema de Contratación : Suma Alzada

Contratista : CONSORCIO VILLA

Buena Pro : LP N° 001-2015-CE/MPJB

Monto del Contrato : S/. 3'588,500.14 Soles.

Plazo de Ejecución : 180 días calendarios

Entidad Supervisora : EPS TACNA S.A.

**FECHA DE INICIO : 29/03/2016**

**FECHA DE CULMINACION : 24/09/2016**

**AVANCE FISICO (CD+GG) : 83.32% OCT.2017**

**AVANCE FINANCIERO : S/. 3 237,552.68**

**ESTADO: PARALIZADO**

**OBSERVACION:**

**ACTUALMENTE EL TRIBUNAL ARBITRAL EMITIO Y NOTIFICO A LA MPJB, LAUDO ARBITRAL EN FECHA 26/03/2019.**



Municipalidad Provincial  
Jorge Basadre  
Ley N° 24799

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

TACNA - PERÚ



## **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE**

### SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

## DEFICIENCIAS EN LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS

- LA POCA CANTIDAD DE PROYECTOS LIQUIDADOS EN AÑOS ANTERIORES
- PROYECTOS EJECUTADOS QUE NO CUENTAN CON SUS INFORMES FINALES
- LA NO IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA LIQUIDACION DE OFICIO

# PROYECTOS NO LIQUIDADOS 2006 - 2018

EN LA PRESENTE GESTION SE HA HECHO LA BUSQUEDA DE TODOS LOS PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL EJERCICIO 2006 HASTA EL 2018 Y SE HA ENCONTRADO UN TOTAL DE 126 PROYECTOS NO LIQUIDADOS LAS MISMAS QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION DEBIDA

AÑO	2006 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2018	TOTAL
PROYECTOS	82	34	10	126

## CUADRO COMPARATIVOS DE PROYECTOS LIQUIDADOS POR AÑO Y POR LIQUIDAR

EN LA TRASNFERENCIA DE LA GESTION PASADA SE PUDO OBSERVAR EL BAJO RENDIMIENTO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES

EN LA PRESENTE GESTION SE HA HECHO LA PROGRAMACION DE LA CANTIDAD DE PROYECTOS QUE SE VA A LIQUIDAR POR AÑO HASTA EL 2021

PROYECTOS LIQUIDADOS Y POR LIQUIDAR					
AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021
CANT DE PROYECTOS	5	3	16	18	18