

Locumba - Tacna - Perú

# RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 529 - 2023 - A/MPJB

Jorge Basadre, 1 8 DIC. 2023

#### VISTOS:

El Informe N° 039-2023-LEQJ-RO-CSMUAPVLTPS-GMDTI/MPJB, de fecha 17 de noviembre del 2023, Informe N° 3852-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 21 de noviembre del 2023, Informe N° 026-2023-JIBS-CPVTPS-SGS/GGM/MPJB, de fecha 22 de noviembre del 2023, Informe N°1837-2023-JRVC-SGS/GGM/MPJB, de fecha 24 de noviembre del 2023, Informe N°3957-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 27 de noviembre del 2023 de Gerencia General Municipal, y;

#### **CONSIDERANDO:**

Que, conforme lo consagra el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, y posteriormente por la Ley N° 28607, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa (...)". La acotada norma también señala que: "La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".

Que, conforme a lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el cual señala: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarroollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción". Por otro lado, el Artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los Niveles de Gobierno Regional y Nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propicíar las mejores condiciones de vida de su población;

Que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N°242-2018-EF, tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, preceptúa en el Artículo 5, numeral 5.7 sobre las Unidades ejecutores que: "Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones (...)";

Que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF establece en su numeral 17.1 del Artículo 17º la Fase de Ejecución, que dice: "que se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación en el caso de inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación (...)"; asimismo, la misma norma citada también refiere en su numeral 17.4 que señala: "Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente"; y numeral 17.6 "La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones;

Que, de igual manera la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – en su artículo 29 referido al inicio y alcance de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión, señala en su inciso 29.2 que, la fase de Ejecución comprende la elaboración y la ejecución física de las inversiones;

Que, en el numeral 33.1 del artículo 33 de la misma Directiva, establece que, la ejecución física de las inversiones se inicia con la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones), efectuar el registro respectivo en el Banco de Inversiones, el numeral 33.2 dice que, las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución mediante I Formato N° 08-A. Registro en fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: Registro en la fase de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión, el numeral 33.3 prescribe que, durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;














Locumba - Tacna - Perú

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 529 - 2023- A/MPJB

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 241-2021-GM/MPJB, de fecha 09 de junio de 2021, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N° 2498097, siendo su plazo de ejecución de 120 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa, siendo su presupuesto total de S/ 2'181,900.38 (Dos millones ciento ochenta y un mil novecientos con 38/100 soles);



Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 460-2021-GM/MPJB de fecha 10 de noviembre de 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2498097, por cuarenta y siete (47) días calendario:





Que, por medio de Resolución de Gerencia Municipal N° 159-2022-GM/MPJB de fecha 02 de marzo de 2022, se aprobó con eficacia anticipado al 19 de febrero de 2022 la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2498097, por sesenta y nueve (69) días calendario;



Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 282-2022-GM/MPJB de fecha 05 de mayo de 2022, se aprobó con eficacia anticipado al 29ABR2022 la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2498097, por cuarenta (40) días calendario;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 624-2022-GM/MPJB de fecha 04 de octubre de 2022, se aprobó con eficacia anticipado al 08JUN2022 la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2498097, por cien (100) días calendario;



Que, a través de Resolución de Gerencia Municipal N° 863-2022-GM/MPJB, de fecha 23 de diciembre de 2022, se aprobó con eficacia anticipada al 16DIC2022 la Ampliación de Plazo N°06 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2498097, por cien (14) días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°352-2023-A/MPJB, de fecha o6 de septiembre de 2023, se aprobó la AMPLIACION DE PLAZO N°07 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N°2498097, por trescientos veinte y ocho (328) días calendario, según el Proyecto, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, y en merito a los considerandos que motivan la resolución;



Que, mediante Informe N°039-2023-LEQJ-RO-CSMUAPVLTPS-GMDTI/MPJB, de fecha 17 de noviembre del 2023, el Residente de Obra, Ing. Luis Efraín Quispe Jiménez, remite al Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08, de la obra denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA", requiere se derive a la Sub Gerencia de Supervisión, para su revisión, evaluación y aprobación correspondiente;

Que, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra, por medio de Informe N° 3852-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 21 de noviembre del 2023, remite a la Sub Gerencia de Supervisión, Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08, de la Obra denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL



Locumba - Tacna - Perú

# RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA .. № 529 - 2023- A/MPJB

DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA", solicitando se derive al Inspector a cargo para su revisión, evaluación y aprobación según corresponda;

Que, mediante Informe N° 026-2023-JIBS-CPVTPS-SGS/GGM/MPJB, de fecha 22 de noviembre del 2023, el (e) Inspector del Proyecto, Ing. Jacinth I. Bejarano Silva, remite al (e) Sub Gerente de Supervisión, Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja, la CONFORMIDAD TÉCNICA A LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 08 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N°2498097; señalando lo siguiente:



#### **ANTECEDENTES**

- Mediante INFORME N° 039-2023-LEQJ-RO-CSMUPVLTPS-GMIDT/MPJB de fecha 20 de noviembre del 2023 el Responsable del Proyecto Ing. Luis Efrain Quispe Jimenez remite la Ampliación de Plazo Nº 08 del proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA -PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", al Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra, Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial
- Mediante INFORME N° 3852-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB de fecha 21 de noviembre del 2023, el Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra, Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial remite la Ampliación de Plazo Nº 08 del Proyecto denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", derivado al Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja Sub Gerente de Supervisión.
- Mediante Proveido y Registro Nº 1872 de fecha 21 de noviembre del 2023, se remite al Inspector de Proyecto Ing. Jacinth Bejarano Silva para su revisión e informar.




#### BASE LEGAL

- DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA, aprobada mediante Resolución de Alcaldia N° 530-2010-A/MPJB, de fecha 27 de agosto del 2010.
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República.
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión De Inversiones
- Texto Único Ordenado de la Ley 30225 aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y con Decreto Supremo 168-2020-EF.
- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG que aprueba las Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.
- Resolución de Alcaldía N°530-2010-A/MPJB (Directiva de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa.



#### 8.6 AMPLIACIONES DE PLAZO

- 8.6.2 Se justifica una ampliación de plazo de ejecución de una obra en los siguientes casos:
  - Demoras causadas por el otorgamiento de recursos financieros.
  - Desabastecimiento de material por fuerza mayor, debidamente sustentado.
  - Ejecución de obras adicionales y/o demoras en el trámite de aprobación de estos.
  - Cualquier modificación en el contenido del expediente técnico de obra, que afecte la ruta crítica de la obra y origine la postergación debidamente documentada, sustentada y calculada.





- 8.6.3 Las ampliaciones de Plazo DEBERAN SER TRAMITADAS ANTE LOS ORGANOS COMPETENTES DE MANERA OPORTUNA MINIMAMENTE 15 DIAS ANTES DE CULMINAR SU PLAZO DE EJECUCION Y SOLICITAR LA MISM, por lo cual el incumplimiento o desatención al mismo, provocara complicaciones administrativas, legales y financieras a la entidad, por descuido del residente de obra, por lo que la EFO tendrá la obligación de comunicar a los entes superiores correspondientes respecto a la falta y recomendará se efectúen las investigaciones e reinicio de procesos administrativos a los profesionales que resulten responsables de inacción.
- 8.6.5 Las funciones del Equipo Técnico de Evaluación de Ampliación de Plazo será de APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a las solicitudes de por parte de residencia, basándose para esto en la justificación técnica sobre los solicitado.
- 8.6.6 El equipo Técnico de Evaluación de Ampliación de Plazo deberá pronunciarse, en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios de recibida la comunicación el Jefe de la Oficina de Supervisión.

#### **FICHA TECNICA**

OBRA

: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA".

CUI

: 2498097








Locumba - Tacna - Perú

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 529 - 2023- A/MPJB



R. APROBACIÓN EXP. TÉC.

Ppto. de Obra (CD+GG GGT)

Modalidad De Ejecución

Fecha De Inicio

Fecha De Término Programado

Plazo de Ejecución Programado

Ampliación de Plazo 01

Ampliación de Plazo 02

Ampliación de Plazo 03

Ampliación de Plazo Parcial 04

Ampliación de Plazo Parcial 05

Ampliación de plazo 06

Ampliación de plazo 07

Ampliación de plazo 08

Nueva Fecha de Término Progr.

Localización de la Obra

Región 0

Provincia 0

Distrito 0

Localidad 0

Residente de Obra

: 5 Recursos Determinados

: S/2'181,900.38

: RGM N°241-2021-GM/MPJB

: S/ 1'809.010.68

: EJEC. PRESUPUESTARIA DIRECTA

: 14 de Julio del 2021

: 10 de Noviembre del 2021

: 120 días calendario

: 47 días calendario

: 54 días calendario

: 69 días calendario

: 40 días calendario

: 100 días calendario

: 105 días calendario

: 328 días calendario

: 127 dias calendario

: 29 de marzo del 2024

: Tacna

: Jorge Basadre

Locumba

: Trapiche - Pedregal - Sagollo

Encargados

: Ing. Luis Efrain Quispe Jimenez

MemorandoN°009-2023-GDTI-GM/MPJB

Inspector de Obra

: Ing. Jacinth Ismael Bejarano Silva

Memorando N°019-2023-JECQ-OSP/GM/MPJB

Gerente de la GDTI

: Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra





II. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

2.1 GENERALIDADES

2.2 OBJETIVO DE LA OBRA

2.3 PRESUPUESTO DE OBRA

III. SUSTENTO TECNICO

3.1 JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO 0

3.1.1 JUSTIFICACION TECNICA

3.1.2 CAUSAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 07

IV. BASE LEGAL

V. CUADRO ANALITICO

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

1. CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE OBRA

2. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

3. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

4. RESOLUCIONES

#### DE LA EVALUACION DEL AMPLIACION DE PLAZO Nº08.

Ítem	Descripción	Dias Calendario	Fecha de Início	Fecha de Término
1	Expediente Técnico (R.G.M. N° 241-2021-GM/MPJB)	120	14 de Julio de 2021	10 de Noviembre de 2021
2	Ampliación de Plazo N° 01 (R.G.M. N° 460-2021-GM/MPJB)	47	11 de Noviembre de 2021	27 de Diciembre de 2021
3	Ampliación de Plazo N° 02 (R.G.M. N° 014-2022-GM/MPJB)	54	28 de Diciembre de 2021	19 de Febrero de 2022
4	Ampliación de Plazo N° 03 (R.G.M. N° 159-2022-GM/MPJB)	69	20 de Febrero de 2022	29 de Abril de 2022










Locumba - Tacna - Perú

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 529 - 2023- A/MPJB





Plazo Total de Ejecución de Obra

Días Calendario

#### PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA



İtem	Descripción	Días Calendario	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Plazo Reprogramado del Expediente Técnico	528	14 de Julio de 2021	23 de Diciembre de 2022
2	Paralización del Proyecto	268	24 de Diciembre de 2022	17 de Setiembre de 2023
3	Saldo de Paralización del Proyecto	74	18 de Setiembre de 2023	30 de Noviembre de 2023
4	Saldo de Plazo Reprogramado del Expediente Técnico	67	1 de Diciembre de 2023	5 de Febrero de 2024

Plazo Total de Ampliación de Plazo

937

Días Calendario

#### CONCLUSIONES

- La Ampliación de Plazo N° 08 indicada en los expedientes presentados indica que se aprueba por 74
- dias calendarios teniendo su fecha de culminación de Proyecto el 05 de Febrero del 2024.
- De acuerdo a las Normas Legales Vigentes mencionadas y los documentos de referencia citadas, esta Inspección da la CONFORMIDAD TECNICA A LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 08, correspondiente al Proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI Nº 2498097, con una Ampliación de Plazo de 74 días calendarios.
- El Responsable del Proyecto tendrá la responsabilidad de llevar un control estricto en el cumplimiento de plazos, presupuesto y metas programadas, así mismo el cumplimiento estricto a sujeto a las Directivas y Normas Legales Vigentes.
- Se recomienda remitir el presente documento a la Gerencia Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Que, mediante Informe N° 1837-2023-JRVC-SGS/GGM/MPJB, de fecha 24 de noviembre del 2023, el encargado de la Sub Gerencia de Supervisión, Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja, remite al Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra, la CONFORMIDAD TÉCNICA A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 08 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2498097, el cual fue revisado y evaluado de acuerdo a las normas legales y vigentes Directiva para ejecución y Supervisión de obras y demás normativas vigentes respecto a obras y proyectos productivos por la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, mediante Informe N°3957-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 27 de noviembre del 2023, el Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, remite al Gerente General Municipal, Ing. Emilio






Locumba - Tacna - Perú

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 529 - 2023 - A/MPJB



Cesar Córdova Flores, la CONFORMIDAD DE AMPLIACION DE PLAZO Nº08 del Proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA", por lo que solicita se derive al presente a la Gerencia Municipal de Asesoría Jurídica, para su aprobación con acto resolutivo;






Que, la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG establece un conjunto de disposiciones que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa; entre estas, aquella que señala que las Entidades que programen la ejecución de obras públicas por administración directa deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo y los equipos necesarios. Asimismo, señala en su numeral 6 que "La entidad contara con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas", y agrega en su numeral 8 que "El Ingeniero residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas". De las normas citadas se aprecia que los responsables técnicos de la dirección de la obra son el Residente del Proyecto, así como el Jefe del Departamento de Obras públicas;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en su artículo 1, numeral 5, prevé que, en la etapa de Construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará: "(...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";



Que, la Directiva de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directo, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 530-2010-A/MPJB, establece en el apartado VIII.- NORMAS ESPECÍFICAS, en su numeral 8.6.1 "El plazo para la ejecución de la obra es la fijada en el PIP, según la declaratoria de viabilidad y luego en el estudio definitivo, basado en el Expediente técnico por lo que el residente de obra está obligado a cumplir los plazos estipulados, para proceder a una ampliación de plazo, el residente de obra anotará y sustentará su solicitud en cuaderno de obra y con informe sustentatorio dirigido a la GDUI(...)".





Desabastecimiento de materiales por fuerza mayor, debidamente sustentado.

- Ejecución de obras adicionales y/o demoras en el trámite de aprobación de éstos.

Cualquier modificación en el contenido del expediente técnico de obra, que afecte la ruta crítica de las obra y originen la postergación debidamente documentada, sustentada y calculada.

Cualquier otra causal que genere una ampliación de plazo no estipulada en las antes mencionadas deberá ser expuesta en forma oral y estricta para su aprobación".



Que, por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidos en el inciso 6) del Artículo 20, de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con los visados del Gerente General Municipal, Gerente Municipal de

Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerente de Supervisión, Gerente Municipal de Asesoría Jurídica; y





ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08 del Proyecto de Inversión denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2498097, por 74 días calendario, según el Proyecto, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, y en mérito a los considerandos que motivan la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

İtem	Descripción	Días Calendario	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Expediente Técnico (R.G.M. N° 241-2021-GM/MPJB)	120	14 de Julio de 2021	10 de Noviembre de 2021
2	Ampliación de Plazo N° 01 (R.G.M. N° 460-2021- GM/MPJB)	47	11 de Noviembre de 2021	27 de Diciembre de 2021




Locumba - Tacna - Perú

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 529 - 2023- A/MPJB

3	Ampliación de Plazo N° 02 (R.G.M. N° 014-2022-GM/MPJB)	54	28 de Diciembre de 2021	19 de Febrero de 2022
4	Ampliación de Plazo N° 03 (R.G.M. N° 159-2022-GM/MPJB)	69	20 de Febrero de 2022	29 de Abril de 2022
5	Ampliación de Plazo N° 04 (R.G.M. N° 282-2022-GM/MPJB)	40	30 de Abril de 2022	8 de Junio de 2022
6	Ampliación de Plazo N° 05 (R.G.M. N° 624-2022-GM/MPJB)	100	9 de Junio de 2022	16 de Setiembre de 2022
7	Ampliación de Plazo N° 06 (R.G.M. N° 863-2022-GM/MPJB)	105	17 de Setiembre de 2022	30 de Diciembre de 2022
8	Ampliación de Plazo N° 07 (R.A. N° 352-2023-A/MPJB)	328	31 de Diciembre de 2022	23 de Noviembre de 2023
9	Ampliación de Plazo N° 08	74	24 de Noviembre de 2023	5 de Febrero de 2024





Plazo Total de Ejecución de Obra

937

**ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR**, al Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, al Sub Gerente de Supervisión, al Inspector de Proyecto, al Residente de Obra y a las demás instancias administrativas competentes, adoptar las acciones que correspondan, verificando el cumplimiento de la presente Resolución y de las normas legales vigentes, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR** a Secretaría General, Registro Civil y Archivo **NOTIFICAR** la presente Resolución al Inspector de Proyecto, al Residente de Obra, y a las demás Unidades Orgánicas correspondientes de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, para conocimiento y fines pertinentes conforme a ley.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la PUBLICACIÓN de la presente Resolución en el portal web y portal de transparencia de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE





Archivo GGM GMAJ GMIDT SGS SGRCyA SGII INTERESADOS (02)