

Locumba - Tacna - Perú

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB

Jorge Basadre,

1 4 NOV. 2023

VISTOS:



la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, Informe N° 025-2023-HJTJ-MCASVCP-GMIDT-A/MPJB, de fecha 24 de octubre de 2023, Informe N°3485-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 30 de octubre de 2023, Informe N°023-2023-JIBS-MCHVCP-SGS/GGM/MPJB, de fecha 06 de noviembre de 2023, Informe N°1697-2023-JRVC-SGS/GGM/MPJB, de fecha 06 de noviembre de 2023, Proveído S/N, de fecha 08 de noviembre de 2023 de Gerencia General Municipal, y;

CONSIDERANDO:



Que, conforme el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, y posteriormente por la Ley N° 28607, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa (...)". La acotada norma también señala que: "La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción ordenamiento jurídico";

EMIDT -

Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".

Que, conforme a lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el cual señala: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción". Por otro lado, el Artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los Niveles de Gobierno Regional y Nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.



Que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo Nº242-2018-EF, tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los recursos búblicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y deroga la Ley Nº27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, preceptúa en el Artículo 5, numeral 5.7 sobre las Unidades ejecutores que: "Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones(...)".

Que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF establece en su numeral 17.1 del Artículo 17º la Fase de Ejecución, que dice: "que se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación en el caso de inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación (...)", asimismo, la misma norma citada también refiere en su numeral 17,4 que señala: "Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente"; y numeral 17.6 "La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones;



Que, de igual manera la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su artículo 29 referido al inicio y alcance de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión, señala en su inciso 29.2 que, la fase de Ejecución comprende la elaboración y la ejecución física de las inversiones;

Que, en el numeral 33.1 del artículo 33 de la misma Directiva, establece que, la ejecución física de las inversiones se inicia con la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones), efectuar el registro respectivo en el Banco de Inversiones, el numeral 33.2 dice que, las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución mediante el Formato Nº 08-A. Registro en fase de ejecución para proyectos de inversión y formato Nº 08-C: Registro en la fase de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión, el numeral 33.3 prescribe que, durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;



Locumba - Tacna - Perú

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB

Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 683-2022-GM/MPJB, de fecha 21 de octubre de 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, siendo su plazo de ejecución de 45 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directo, siendo su presupuesto total de S/ 413,069.14 (Cuatrocientos Trece Mil Sesenta y Nueve con 14/100 Soles);



Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 821-2022-GM/MPJB, de fecha o6 de diciembre de 2022, se aprobó el PLAN DE TRABAJO 2022 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, con un presupuesto total de S/ 333,719.22 soles, siendo su plazo de ejecución de 41 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directo;



Que, a través de Resolución de Alcaldía N° 232-2023-A/MPJB, de fecha 05 de junio de 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, por 167 días calendario, según el Proyecto, bajo a modalidad de ejecución por Administración Directo;



Que, según Resolución de Alcaldía N° 378-2023-A/MPJB, de fecha 20 de setiembre de 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, por ciento veinte y tres (123) días calendario, según el Proyecto, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directo, y en merito a los considerandos que motivan la resolución;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 379-2023-A/MPJB, de fecha 20 de septiembre de 2023, se aprobó el PLAN DE TRABAJO 2023 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, con un presupuesto total de S/. 302,339.28 (Trescientos Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve con 28/100 soles), siendo su plazo de ejecución de 36 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, según el Plan de Trabajo 2023;



Que, por intermedio de Informe N° 025-2023-HJTJ-MCASVCP-GMIDT-A/MPJB, de fecha 24 de octubre de 2023, el Residente de Obra, Ing. Héctor Javier Tarqui Juli, remite al Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Guillermo Zvietcovich Guerra, la MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO N° 04 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, para su evaluación y/o aprobación según puede corresponder, solicitando su aprobación con eficacia anticipado al 07 de noviembre de 2023;



Que, vía Informe N° 3485-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 30 de Octubre de 2023, el Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra, remite al Subgerente de Supervisión, Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja, la MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO N° 04 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, correspondiente a la Obra denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCIJMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", solicitando se derive al Inspector a Cargo, para su revisión, evaluación y aprobación según puede corresponder;

Que, por mediación de Informe N° 023-2023-JIBS-MCHVCP-SGS/GGM/MPJB, de fecha 06 de noviembre de 2023, el (e) Inspector del Proyecto, Ing. Jacinth I. Bejarano Silva, remite al (e) Subgerente de Supervisión, Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja, la CONFORMIDAD TÉCNICA A LA MODIFICACION N° 04 AL EXPEDIENTE TECNICO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, señalando lo siguiente:


I. ANTECEDENTES

- Mediante el INFORME N° 025-2023-HJTJ-MCASVCP-GMIDT-A/MPJB de fecha 30 de octubre del 2023 el Ing. Hector Javier Tarqui Juli Residente de Obra del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESOS A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA", remite modificación N° 04 al expediente técnico por ampliación de plazo N° 03 al Ing. Guillermo E, Zvietcovich Guerra Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
- Mediante el INFORME N° 3485-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB de řecha 31 de octubre del 2023 el Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial remite modificación N° 04 al expediente técnico por ampliación de plazo N° 03 del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESOS A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE,



Locumba - Tacna - Perú

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB



Mediante Proveído y Registro Nº 1607 la remisión de la modificación Nº 04 al expediente técnico por ampliación de plazo Nº 03 de fecha 02 de noviembre del 2023, se remite al Inspector de Proyecto Ing. Jacinth I. Bejarano Silva para su revisión e informar.



Para la evaluación del Informe Mensual se ha tomado como referencia:

- Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República.
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- DIRECTIVA Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión De Inversiones
- Texto Único Ordenado de la Ley 30225 aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y con Decreto Supremo 168-2020-EF.
- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG que aprueba las Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración
- Resolución de Alcaldía Nº 530-2010-A/MPJB, "DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA".




ANALISIS

Directiva de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa

8.6 AMPLIACIONES DE PLAZO

- 8.6.2 Se justifica una ampliación de plazo de ejecución de una obra en los siguientes casos:
 - Demoras causadas por el otorgamiento de recursos financieros.
 - Desabastecimiento de material por fuerza mayor, debidamente sustentado.
 - Ejecución de obras adicionales y/o demoras en el trámite de aprobación de estos.
 - Cualquier modificación en el contenido del expediente técnico de obra, que afecte la ruta crítica de la obra y origine la postergación debidamente documentada, sustentada y calculada.

Cualquier otra causal que genere una ampliación de plazo no estipulada en las antes mencionadas deberá ser expuesta en forma oral y estricta para su aprobación.



8.6.5 Las funciones del Equipo Técnico de Evaluación de Ampliación de Plazo será de APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a las solicitudes de por parte de residencia, basándose para esto en la justificación técnica sobre los solicitado.

8.6.6 El equipo Técnico de Evaluación de Ampliación de Plazo deberá pronunciarse, en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios de recibida la comunicación el Jefe de la Oficina de Supervisión.



FICHA TECNICA

Proyecto

: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS

SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE

- Código único de inversiones
- Unidad Ejecutara
- Ubicación:
 - Sectores Localidad/Zona 0
 - Provincia Departamento
- : Jorge Basadre
- Modalidad de Ejecución Fuente de Financiamiento
- Res. Aprobación de Exp. Técnico
- Monto Expediente Técnico
- Monto Plan de trabajo 2023

- LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA".
- : 2528432
- : Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
- : Hacienda Grande, Valdivia, Cocotea y Piñapa Alta. : Locumba
- : Tacna
 - : Ejecución presupuestaria directa
 - : Canon y Sobre Canon
 - : R.G.M. N° 688-2022-GM/MPJB
 - : S/. 413,069.14 soles
 - : S/. 333,719.22 soles







Locumba - Tacna - Perú

: S/. 107,908.79 soles

: S/. 520,977.93 soles

: 45 días calendarios.

: 07 de diciembre 2022 : 23 de diciembre 2022

: 167 Días calendario : 123 Días calendarios

: 31 Días calendarios

: 07 de Diciembre del 2023 : 366 Días calendarios

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB



Adicional de Obra Nº 01

Monto Expediente Técnico Modificado

Plazo de Ejecución Expediente Técnico Fecha de Inicio

Fecha de Paralización

AMPLIACION DE PLAZO Nº 01

AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 AMPLIACION DE PLAZO Nº 03

FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADO

PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO

: Ing. Cesar Gustavo Salamanca Hinojosa Residente de Obra

R.G.M. N° 710 - 2022 - GM/MPJB Ing. Angel Mario Paco Gallegos R.A. Nº 116-2023-A/MPJB

Inspector de Obra

: Ing. Henry Roque Huanacuni

MEMORANDO N° 343-2022-OSP-GM-A/MPJB Ing. JACINTH ISMAEL BEJARANO SILVA MEMORANDO Nº 019-2023-GDTI-GM-A/MPJB



CONTENIDO

1. FICHA TECNICA

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3. OBJETIVOS DE LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 03

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

5. SUSTENTO LEGAL

6. CAUSALES DE UNA AMPLIACION DE PLAZO Nº 03

7. JUSTIFICACION TECNICA DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03

8. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03

9. NUEVA CRONOLOGIA DE EJECUCION

10. ESQUEMA DEL CRONOGRAMA DE LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 03

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. CONCLUSIONES

11.2. RECOMENDACIONES



DE LA EVALUACION DE LA MODIFICACION N° 04 AL EXPEDIENTE TECNICO POR AMPLIACION DE PLAZO N° 03.



Ítem	Descripción	Días Calendario	Fecha de Inicio 7 de Diciembre de 2022 21 de Enero de 2023	Fecha de Término 20 de Enero de 2023	
1	Plazo de Ejecución según Expediente Técnico aprobado	45 167			
2	Ampliación de Plazo N° 01			6 de Julio de 2023	
3	Ampliación de Plazo N° 02	123	7 de Julio de 2023	6 de Noviembre de 2023	
4	Ampliación de Plazo N° 03	31	7 de Noviembre de 2023	7 de Diciembre de 2023	

Plazo Total de Ejecución de Obra

Días Calendario

PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA

Ítem	Descripción	Dias Calendario	Fecha de Inicio	Fecha de Término 23 de Diciembre de 2022
1	Tiempo Ejecutado Según Expediente Técnico Aprobado	17	7 de Diciembre de 2022	
2	Tiempo de Paralización de Obra	159	24 de Diciembre de 2022	31 de Mayo de 2023



Locumba - Tacna - Perú

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB

GERENTE	m	ao matemato y equipee			
V°B°	26	Tiempo de Paralización por desabastecimiento de materiales y equipos	31	7 de Noviembre de 2023	7 de Diciembre de 2023
TACNA	5	Tiempo de Paralización por retraso de Aprobación de Resolución	123	7 de Julio de 2023	6 de Noviembre de 2023
ALCAIDA O	4	Tiempo por Ejecutar Según Expediente Técnico Aprobado	28	9 de Junio de 2023	6 de Julio de 2023
PROVINCIAL	3	Tiempo de Retraso en Ejecución de Partidas de la Ruta Critica	8	1 de Junio de 2023	8 de Junio de 2023

Plazo Total de Ampliación de Plazo Nº 03

31 Días Calendario

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo a las Normas Legales Vigentes mencionadas y los documentos de referencia citadas, esta Inspección da la CONFORMIDAD TECNICA A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 03, correspondiente al Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESOS A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N° 2528432, con una Ampliación de Plazo N° 03 de 31 días calendarios.

La Ampliación de Plazo N°03 aumenta los días calendarios en la modificación del Expediente Técnico por 366 días calendarios

teniendo su fecha de culminación de Proyecto el 7 de Diciembre del 2023.

El Responsable del Proyecto tendrá la responsabilidad de llevar un control estricto en el cumplimiento de plazos, presupuesto y
metas programadas, así mismo el cumplimiento estricto a sujeto a las Directivas y Normas Legales Vigentes.

• Se recomienda derivar el presente documento a la Gerencia Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, para su trámite.

Que, según Informe Nº 1697-2023-JRVC-SGS/GGM/MPJB, de fecha 06 de Noviembre de 2023, el (e) Subgerente de supervisión, Ing. Jesús Ricardo Valdez Copaja, remite al Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra, la CONFORMIDAD TECNICA-AMPLIACION DE PLAZO Nº 03, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI: 2528432, el cual fue revisado y evaluado de acuerdo a las normas legales y vigentes Directiva para ejecución y Supervisión de obras y demás normativas vigentes respecto a obras y proyectos productivos por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, para conocimiento y trámite correspondiente;



ASESÓR

Que, mediante Informe N° 3596-2023-GMIDT-GGM-A/MPJB, de fecha 08 de noviembre de 2023, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ing. Guillermo E. Zvietcovich Guerra, remite al Ing. Emilio Cesar Córdova Flores, Gerente General Municipal, la CONFORMIDAD TÉCNICA A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 de la Obra denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", por lo que solicita se derive a la Gerencia Municipal de Asesoría Jurídica, para su aprobación con acto resolutivo;

Que, mediante Proveído S/N, de fecha o8 de noviembre de 2023 del Gerente General Municipal Ing. Emilio Cesar Córdova Flores remite los actuados al Gerente Municipal de Asesoría Jurídica para su atención y trámite correspondiente;

Que, la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG establece un conjunto de disposiciones que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa; entre estas, aquella que señala que las Entidades que programen la ejecución de obras públicas por administración directa deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. Asimismo, señala en su numeral 6 que "La entidad contara con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas", y agrega en su numeral 8 que "El Ingeniero residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas". De las normas citadas se aprecia que los responsables técnicos de la dirección de la obra son el Residente del Proyecto, así como el Jefe del Departamento de Obras públicas;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en su artículo 1, numeral 5, prevé que, en la etapa de Construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará: "(...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";



Locumba - Tacna - Perú

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB



Que, la Directiva de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directo, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 530-2010-A/MPJB, establece en el apartado VIII.- NORMAS ESPECÍFICAS, en su numeral 8.6.1 "El plazo para la ejecución de la obra es la fijada en el PIP, según la declaratoria de viabilidad y luego en el estudio definitivo, basado en el Expediente técnico por lo que el residente de obra está obligado a cumplir los plazos estipulados, para proceder a una ampliación de plazo, el residente de obra anotará y sustentará su solicitud en cuaderno de obra y con Informe sustentatorio dirigido a la GDUI (...)".

Así también, la norma citada en el párrafo anterior estípula en el numeral 8.6.2, "Se Justifica una ampliación de plazo de ejecución de una obra en los siguientes casos:

- Demoras causadas por el otorgamiento de recursos financieros.
- Desabastecimiento de materiales por fuerza mayor, debidamente sustentado.
- Ejecución de obras adicionales y/o demoras en el trámite de aprobación de éstos.
- Cualquier modificación en el contenido del expediente técnico de obra, que afecte la ruta crítica de las obras y originen la postergación debidamente documentada, sustentada y calculada.

'Cualquier otra causal que genere una ampliación de plazo no estipulada en las antes mencionadas deberá ser expuesta en forma oral y estricta para su aprobación".



Que, conforme al Artículo 26 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la administración municipal se basa en "principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participación y seguridad ciudadana";

Que, el Articulo 34 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que, Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras Jurisdicciones. Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e Igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados;



ue, la Municipalidad, organiza su espacio físico y uso del suelo siendo una de sus funciones específicas tal como lo prescribe la Artículo 79, inc. 2, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean Indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques Industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional";



Que, de acuerdo al numeral 34.2 del artículo 34 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, respecto a las modificaciones al contrato, establece: "El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento";

Que, el Articulo 17 en su inciso 1, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que: La autoridad podrá disponer en el mismo Acto Administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción:

Que, por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones conferidos en el inciso 6) del Artículo 20, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con los visados del Gerente General Municipal, Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Gerente Municipal de Asesoría Jurídica, Sub Gerente de Supervisión;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipado al 07 de noviembre de 2023, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, por treinta y uno (31) días calendario, según el Proyecto, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directo, y en mérito a los considerandos que motivan la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:



Locumba - Tacna - Perú

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 468 - 2023- A/MPJB

PLAZO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA





Ítem	Descripción	Días Calendario	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
1	Tiempo Ejecutado Según Expediente Técnico Aprobado	17	7 de Diciembre de 2022	23 de Diciembre de 2022	
2	Tiempo de Paralización de Obra	159	24 de Diciembre de 2022	31 de Mayo de 2023	
3	Tiempo de Retraso en Ejecución de Partidas de la Ruta Critica	8	1 de Junio de 2023	8 de Junio de 2023	
7 4	Tiempo por Ejecutar Según Expediente Técnico Aprobado	28	9 de Junio de 2023	6 de Julio de 2023	
5	Tiempo de Paralización por retraso de Aprobación de Resolución	123	7 de Julio de 2023	6 de Noviembre de 2023	
6	Tiempo de Paralización por desabastecimiento de materiales y equipos	31	7 de Noviembre de 2023	7 de Diciembre de 2023	

Plazo Total de Ampliación de Plazo Nº 03

31

Días Calendario



RTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo de ejecución reprogramado es de 366 días calendario del Proyecto de nversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, en mérito a los considerandos que motivan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que los profesionales técnicos que han intervenido en la revisión y análisis del Expediente de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS SECTORES HACIENDA GRANDE, VALDIVIA, COCOTEA Y PIÑAPA ALTA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2528432, por treinta y uno (31) días calendario, son autores y responsables del contenido de los documentos e informes que sustentan su aprobación medianté acto resolutivo.



ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, al Gerente Municipal de Infraestructura y Desarrollo Territorial, al Sub Gerente de Supervisión, al Residente de Obra, y a las demás instancias administrativas competentes, adoptar las acciones que correspondan, verificando el cumplimiento de la presente Resolución y de las normas legales vigentes, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a Secretaría General, Registro Civil y Archivo **NOTIFICAR** el presente Acto Resolutivo al Residente de Obra, al Inspector de Proyecto, y a las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, para conocimiento y fines pertinentes conforme a ley.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a Sub Gerencia de Imagen Institucional, la **PUBLICACIÓN** de la presente Resolución en el portal web y portal de transparencia de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. -

CC.
ARCHIVO
GGM
GMAJ
GMIDT
SGS
SGRCyA
SGII
INTERESADOS (02)

