

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA”.



Total Presupuesto Proyecto S/. 2,294,210.48

ESTADO: PARALIZADO

FECHA DE INICIO : 09/09/2016
FECHA DE CULMINACION : 13/02/2019

AVANCE FISICO : S/. 750,187.01 (40.30%)
AVANCE FINANCIERO : S/. 1,365,855.59 (59.53%)

OBSERVACIONES:

- EXCESO DE GASTOS EN EL COSTO INDIRECTO – GASTOS DE ADMINISTRACION, SE TIENE APROBADO UN GASTO DE S/. 65,158.53 Y SE GASTO S/. 339, 436.94 SOLES.
- SE AFECTO PLANILLAS QUE CORRESPONDEN A OTROS PROYECTOS– AÑO 2017.
- SE TIENE APROBADO 02 AMPLIACIONES DE PLAZO POR 107 Y 60 DIAS CON SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES, NO EXISTE REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES.
- EL CUADERNO DE OBRA SOLO FUE LLENADO HASTA EL 31/08/2018

ACCIONES REALIZADAS:

- SE PRESENTO EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL CON FECHA 15 ABRIL 2019 SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN EL AREA DE SUPERVISION.
- GERENCIA MUNICIPAL DEBERA REMITIR A PROCURADURIA PARA QUE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES.

FOTOGRAFIAS



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA EL MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE – TACNA” COMPONENTE 2 Y COMPONENTE 3



PRESUPUESTO TOTAL : S/. 3,252,589.75
PRESUPUESTO TOTAL DE LOS COMPONENTES 2 Y 3 : S/. 2,074,093.46

FECHA DE INICIO : 08/11/2018
FECHA DE CULMINACION : 27/12/2018

ESTADO: EN EJECUCION

AVANCE FISICO CD (C-02 + C-03) : S/. 263,914.75 Soles (16.29%) AÑO 2018
AVANCE FINANCIERO CD+GG (C2+C3) : S/. 287,286.99 soles (15.63%) AÑO 2018

OBSERVACIONES:

- SE AFECTO PLANILLAS QUE CORRESPONDEN A OTROS PROYECTOS DEL AÑO 2018.
- EXISTE UN PROCESO DE SELECCIÓN DEL AÑO 2018 PARA LA COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE 10 M3, CON FIRMA DE CONTRATO EL CUAL NO FUE ATENDIDO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO.

ACCIONES REALIZADAS:

- SE PRESENTO EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL
- GERENCIA MUNICIPAL DEBERA REMITIR A PROCURADURIA PARA QUE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES.

FOTOGRAFIAS



AVANCE ACTUAL DEL PLAN DE 2019:

AVANCE FISICO Y FINANCIERO RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO

AVANCE FISICO CD+GG (C-02 + C-03) : S/. 14,283.00Soles (02.51%)

AVANCE FINANCIERO CD+GG (C2+C3) : S/. 5,280.12 soles (0.81%)

ACCIONES REALIZADAS:

- SE VIENEN REALIZANDO LAS CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ALUMNOS Y POBLACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL RECICLADO.

ASISTENCIA TECNICA

EN LA I.E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA, TIPO ENCUESTAS SOBRE CONOCIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS



INCENTIVAR A LOS ALUMNOS DE LA I.E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA, ELABORAR TRAJES DE MATERIAL RECICLADO.



DIFUSION CON AFICHES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROGRAMA DE SEGREGACION .





ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

**PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE USO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA”
META: 109 (2018)**



FOTOGRAFIAS

TOTAL PRESUPUESTO : S/. 169,273.07

FECHA DE INICIO : 23/11/2018
FECHA DE CULMINACION : 21/12/2018

AVANCE FISICO (CD+GG) + ADICIONAL N° 01 : S/. 148,143.45 (76.27%)
AVANCE FINANCIERO : S/. 172,559.81 (83.48%)

ESTADO: CULMINADO(21/12/2018)

OBSERVACION:
EN ELABORACION DEL INFORME FINAL. NO EXISTE INFORMACION (Se viene recopilando)



**PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO DE VIAS D E CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA”.
META: 076 (2018)**



FOTOGRAFIAS



TOTAL DEL PRESUPUESTO

S/. 219,992.42

FECHA DE INICIO : 21/04/2018

FECHA DE CULMINACION : 31/12/2018

AVANCE FISICO (CD+GG) : S/. 152,214.23 (80.26%)

AVANCE FINANCIERO : S/. 167,744.23 (80.41%)

ESTADO: CULMINADO

OBSERVACION:

EN ELABORACION DEL INFORME FINAL NO EXISTE INFORMACION (Se viene recopilando)



ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO AÑO 2019

PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE-TACNA”.

META: 060 (2019)



OBJETIVO:

LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y OTROS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA Y TAMBIÉN MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LAS DIFERENTES ÁREAS VERDES EXISTENTES.

TOTAL DEL PRESUPUESTO

S/. 512,571.15

FECHA DE INICIO : 11/02/2019

FECHA DE CULMINACION : 31/12/2019

AVANCE FISICO (CD+GG) : S/. 146,109.98 (30.43%)

AVANCE FINANCIERO (DEVENGADO): S/. 74,720.32 (15.56%)

ESTADO: EN EJECUCION

FOTOGRAFIAS



ESTADO SITUACION DEL VIVERO MUNICIPAL:

- ❑ Mediante informe N° 08-2019-SGSPGA-GDSSP-GM-A/MPJB, se informo a Gerencia Municipal sobre los daños ocasionados por el huayco al vivero.
- ❑ El día 08 de febrero del presente año, el Vivero Municipal ha sido inundado con agua y lodo a consecuencia del desborde del rio Cinto. Por ello ha sido afectado totalmente su infraestructura según se detalla:
 - ✓ La infraestructura de todos los ambientes del vivero se ha dañado, muebles el sistema eléctrico, tomacorrientes, cableado, etc.
 - ✓ Se dañaron los materiales, herramientas del almacén del vivero.

MEDIDAS A TOMAR:

- ✓ Se sugiere elaborar un Plan de Mantenimiento para la rehabilitación del Vivero Municipal.



FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL VIVERO MUNICIPAL:



PLAN DE TRABAJO: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE CALLES Y VIAS DE ACCESO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE-TACNA”.

META: 081 (2019)



OBJETIVO:

EL OBJETIVO PRINCIPAL Y/O PROPÓSITO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO SERÁ EL DE “MANTENER LIMPIA TODA LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE”, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

TOTAL DEL PRESUPUESTO

S/. 278,394.06

FECHA DE INICIO : 06/03/2019

FECHA DE CULMINACION : 31/12/2019

AVANCE FISICO (CD+GG) : S/. 18,468.12 (07.22%)

AVANCE FINANCIERO (DEVENGADO): S/. 20,094.79 (07.86%)

ESTADO: EN EJECUCION

FOTOGRAFIAS





ACTIVIDADES DE EMERGENCIA AÑO 2019



DISTRITO DE LOCUMBA

Declarado en Emergencia mediante DECRETO SUPREMO
N° 037-2019-PCM el 23 de febrero del 2019

PLAN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA: ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL DISTRITO DE LOCUMBA, AFECTADO POR EL HUAYCO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE D.S. N°037-2019-PCM, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA



OBJETIVO:

ADQUISICION DE BIENES PARA LA AYUDA HUMANITARIA.

TOTAL DEL PRESUPUESTO

S/. 93,780.00

FECHA DE INICIO : ABRIL 2019
FECHA DE CULMINACION : EN EJECUCION

AVANCE FINANCIERO (DEVENGADO): S/. 93,780.00 (100.00%)

ESTADO: EN EJECUCION



ENTREGA DE BIENES A LOS POBLADORES DE SITANA

Entrega de Bienes por la MPJB a los damnificados de Pampa Sitana e India Ahorcada.



PLAN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA: ADQUISICION DE ROPA DE ABRIGO PARA EL DISTRITO DE LOCUMBA, AFECTADO POR EL HUAYCO, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE D.S. N°037-2019-PCM, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA



OBJETIVO:

ADQUISICION DE ROPA DE ABRIGO PARA LOS DAMNIFICADOS

FOTOGRAFIAS

TOTAL DEL PRESUPUESTO

S/. 6,220.00

FECHA DE INICIO : ABRIL 2019

FECHA DE CULMINACION : EN EJECUCION

AVANCE FINANCIERO (DEVENGADO): S/. 6,220.00 (100.00%)

ESTADO: EN EJECUCION

Entrega de Bienes en el Anexo de Cinto



ACTIVIDAD DE EMERGENCIA:

"REHABILITACION DEL POZO DE TRES PIEDRAS, DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA, POR DESASTRE DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE EL D.S. N° 037-2019-PCM"



- ▶ Resolución : RGM N° 060-2019-GM/MPJB
- ▶ Presupuesto : S/. 75,488.49
- ▶ Ejecución física
 - Ejecutado : S/. 53,448.26 (70.80%)
 - Acumulado : S/. 53,448.26 (70.80%)
- ▶ Ejecución financiera
 - Ejecutado : S/. 46,400.00 (65.36%)
 - Acumulando : S/. 46,400.00 (65.36%)

ACTIVIDADES REALIZADAS



MOVILIZAR Y DESMOVILIZAR EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO TRES PIEDRAS.



REHABILITACION DEL SISTEMA DE BAJA TENSION DEL POZO TRES PIEDRAS

INSTALACIÓN DE POSTE.

REHABILITACIÓN DEL POZO TRES PIEDRAS

DESARENADO Y RECUPERACIÓN DE FONDO POZO



MONTAJE DE BOMBA

LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL



ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL

Presento el PLAN DE TRABAJO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA- PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA”.

PRESUPUESTO: 31, 647.00 Soles

OBJETIVO

- ▶ Trasladar los estudiantes del anexo de Oconchay, Anexo de Chipe Trapiche y el Pedregal, hasta las instituciones educativas de Locumba y retorno.

