



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 330-2014-A/MPJB

Villa Locumba, 03 de Junio del 2014.

VISTO:

El Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, presentado por el Ing. Alvaro A. Sotelo Guillen, Residente de la Obra: "Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohmann en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna"; Proveído del Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra, Gerente Municipal, disponiendo que se proyecte la Resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, señala que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con el Informe N° 079-2014-AASG/MPCPJBGCPB/RO/GDTI/MPJB, de fecha 29 de Mayo del 2014, el Ing. Alvaro A. Sotelo Guillen, Residente de la Obra, presenta el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la obra: "Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohmann en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna", para su evaluación y aprobación correspondiente, señalando que dicha ampliación se da por las siguientes causales: La absolución de consultas, desabastecimiento de insumos, modificación de los costos operativos para explotación de agregados y mayores metrados; el cual es remitido mediante Memorando N° 192-2014-GDTI-GM-A/MPJB, por el Ing. Javier Paliza Córdova, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura;

Que, con Informe N° 014-2014-MCHA-IO-OSP/MPJB, de fecha 02 de Junio del 2014, la Arq. Margarita Chávez Acosta, Supervisor de la Obra, otorga la conformidad del Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02, por un período de 59 días calendario, siendo la nueva fecha de culminación el 31 de julio del 2014, de la obra: "Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohmann en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna", conformidad que es corroborada con el Informe N° 520-2014-OSP-GM-A/MPJB, por el Ing. Fredy Luis Talace Martínez, Jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos;

Que, con Informe N° 103-2014-OPI-GM/MPJB, de fecha 03 de Junio del 2014, el Econ. Roberto Santos Hernández, Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones, señala que las modificaciones propuestas en el proyecto denominado: "Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohmann en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna", con código SNIP N° 217968, constituyen modificaciones no sustanciales y se procede a su registro sin evaluación en el banco de proyectos, de acuerdo a la Normatividad Vigente del SNIP; conforme a lo recomendado en el Informe N° 15-2014-EOS-OPI-GM/MPJB, por el Ing. Edgard Alfredo Oporto Siles, Evaluador de la Oficina de Programación e Inversiones;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

Villa Locumba, Plaza Bolognesi S/N Telefax N° (052) 475001 475002
Tacna - Perú

Que, con Proveído de fecha 03 de Junio del 2014, el Ing. Guillermo Ernesto Zvietcovich Guerra, Gerente Municipal, dispone proceder con el acto resolutivo correspondiente.

Por lo que en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Art. 20° Inc. 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02 por el período de 59 días calendario, desde el 03 de Junio al 31 de Julio del 2014, fecha de culminación de la Obra: **“Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohmann en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna”**; en mérito del expediente técnico y documentos que sustentan los considerandos, que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR la Resolución de Alcaldía N° 304-2014-A/MPJB, de fecha 19 de Mayo del 2014, que aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: **“Mejoramiento de la Plaza Cívica Principal Jorge Basadre Grohmann en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna”**, en cuanto al plazo de ejecución de la Obra como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- RATIFICAR la presente responsabilidad del Residente de la Obra en referencia, para el cumplimiento diligente del plazo ampliado y buena ejecución de la Obra.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución para su cumplimiento a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina de Supervisión de Proyectos, Supervisor y Residente de Obra y demás instancias administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE

JOSE LUIS A. MALAGA CUTIPE
ALCALDE